

3. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ

Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: **Nem**

1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló tárgyát képező időszak:	Kezdő dátuma: 2014.05.14	Záró dátum: 2014.06.10
Beszámoló kitöltéséért felelős személy:	Panyi Beáta	
Telefon:	+36 (24) 505549	
Fax:	+36 (24) 505531	
Email:	panyi.beata@szigetszentmiklos.hu	
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése		
Tényleges kezdet dátuma:		
Várható fizikai befejezés dátuma:	2014.12.31	

2. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
1	Megvalósítás - Mérnöki feladatok						
2	Megvalósítás - Tájékoztatás, nyilvánosság						
3	Előkészítés - Közbeszerzés						
4	Előkészítés - Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése						
5	Megvalósítás - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások						
6	Előkészítés - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások						
7	Megvalósítás - Építési munkák	2014.01.10	2014.12.11	2014.01.10	2014.12.11	A jelenlegi készültségi fok a Batthyány Kázmér Gimnáziumban esetében: külső hőszigetelés:100 %, nyílászáró csere:100 %, gépészet:0%. A Bíró Lajos Általános Iskola esetében: külső hőszigetelés 32 %, nyílászáró csere 95 %, tetőszigetelés 24 %, gépészet:0%. A József Attila Általános Iskola esetében:külső hőszigetelés: 100 %, nyílászáró csere:100%, gépészet:100%. A Lakihegyi Tagóvodában: külső hőszig.:100 %,	nem releváns



	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
						nyílászáró cseré:100%, gépészet:100%. A Mocorgó Óvoda: külső hőszig.:100 %, nyílászáró cseré:100%, gépészet:100%.	

Papíralapon nem beküldendő

2.1. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	A korábbi IB sorszáma	Közbeszerzés köteles
1	Megvalósítás - Mérnöki feladatok				
2	Megvalósítás - Tájékoztatás, nyilvánosság				
3	Előkészítés - Közbeszerzés				
4	Előkészítés - Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése				
5	Megvalósítás - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások				
6	Előkészítés - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások				
7	Megvalósítás - Építési munkák	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	SM-2014/207/V2		Igen

3. Összefoglaló:

KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.

A kivitelezés folyamatosan halad. A Vállalkozási szerződésben rögzítettek szerint részszámlát 20-40-60-80% elérésekor nyújthat be a Vállalkozó. Az Időszakos beszámoló 3. pontjában rögzített készültségi fokok alapján megállapítható, hogy a kivitelezés az ütemtervhez képest gyorsabban halad. A kivitelező 80 %-os készültségi fokot ért el, benyújtotta a 4. részszámláját. A kivitelezés során pótmunka igények merültek fel, melyeket a Kedvezményezett benyújtott a Közreműködő Szervezet felé elbírálásra, elfogadására még nem került sor.

4. Indikátorok

1. Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése (t/év) (t/év)

Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2014.06.10	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0
-------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	---

2. Energiahatékonyság növelés révén megtakarított éves elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége (GJ/év)

Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2014.06.10	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0
-------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	---

Ez a terv nem beküldendő

5. Beszámolóhoz tartozó dokumentumok

Fájl neve	Kiterjesztés	Méret	Hash kód
építési napló.pdf	PDF	0	
teljesítés igazolás.pdf	PDF	456111	b293c7f63abd159b3d2dcf5fb475e7d552aadd52ef3cd76e308842ba72a86bbd
építési napló.pdf	PDF	10964592	877e3f456f696d5779e259a548f8205a701bf4d8be074629ae377da3f8ec2b32



NYILATKOZAT

Mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;
- a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket betartom és a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos, támogatási szerződésben illetve támogatói okiratban vállalt kötelezettségeknek eleget teszek.
- A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.

Főbb időpontok:

Utolsó módosítás:	2014.07.04 08:30:32
Lezárás időpontja:	2014.07.04 08:31:24
PDF fájl generálás:	2014.07.04 8:35:33