

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló kitöltéséért felelős személy:	Panyi Beáta
Telefon:	+36 (24) 505549
Fax:	+36 (24) 505531
Email:	panyi.beata@szigetszentmiklos.hu
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése	
Tényleges kezdet dátuma:	2014.01.01
Várható fizikai befejezés dátuma:	2014.12.31

2. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
1	Megvalósítás - Mérnöki feladatok						
2	Megvalósítás - Tájékoztatás, nyilvánosság						
3	Előkészítés - Közbeszerzés	2013.12.02	2014.01.02	2013.11.27	2013.12.21	A kivitelezési munkák elvégzésére 2013.11.27-én a Kbt. 121. § b alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást indítottunk. 3 db ajánlat érkezett be, melyből 2 db érvénytelen lett. Az összegzés 2013. 12.21-én megküldésre került. A Vállalkozási szerződés a nyertes ajánlattevővel 2014. 01.06-án aláírásra került.	A közbeszerzés a tervezetthez képest hamarabb indítottuk meg.
4	Megvalósítás - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások						
5	Előkészítés - Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése	2012.04.24	2012.10.16	2012.04.24	2012.10.16	A pályázat előkészítéséhez 2012-ben 3 ajánlatos beszerzést folytattunk le az energetikai audit és az energetikai tanúsítvány készítésére, tervezési feladatok elvégzésére, valamint az energetikai munkarészek ellátására. A nyertes ajánlattevőkkel a szerződések aláírásra kerültek. A pályázathoz a dokumentumok elkészültek.	nem releváns
6	Előkészítés - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások	2013.01.21	2013.09.24	2013.01.21	2013.09.24	A pályázat előkészítéséhez projektmenedzsmenti feladatok ellátására 2012. 12.13-án 3 ajánlatos beszerzés indítottunk. Az ajánlatok beérkezése után a nyertes ajánlattevővel 2013.01.21-én szerződést kötöttünk. A	nem releváns

A projekt azonosító száma: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0322
A (fő)kedvezményezett neve: SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
						projektmenedzsment a feladatát ellátta a pályázat befogadásra került.	
7	Megvalósítás - Építési munkák	2014.01.10	2014.12.11	2014.01.10	2014.12.11	A kivitelezőnek a munkaterület 2014.02.19-én átadásra került. A kivitelező a munkát megkezdte. Szerződése szerint részszámlát 20-40-60-80 %-nak elérésekor adhat be. A kivitelezés az ütemtervhez képest előrehaladottabban halad.	nem releváns

A projekt azonosító száma: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0322
A (fő)kedvezményezett neve: SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2.1. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	Teljesítést alátámasztó dokumentum felsorolása	A korábbi IB sorszáma	Közbeszerzés kötelel
1	Megvalósítás - Mérnöki feladatok					
2	Megvalósítás - Tájékoztatás, nyilvánosság					
3	Előkészítés - Közbeszerzés	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	AB75-D362081	tájékoztató az eljárás eredményéről	0	Nem
4	Megvalósítás - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások					
5	Előkészítés - Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	AM8SA2558684, SU1SA 2600377, AI8SA0 026430, AM8SA2558681, WH1SA 2386173, PV0LA 0237058	nem releváns	0	Nem
6	Előkészítés - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TM1LA 0580622	nem releváns	0	Nem
7	Megvalósítás - Építési munkák	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	SM-2014/152/V2, KIA5-SZ-1938531, NQ9SB 4974966, SM-2014/154/V2	építési napló	0	Igen

3. Összefoglaló:

KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.

A kivitelezési munkák elvégzésére 2013.11.27-én a Kbt. 121. § b alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást indítottunk. 3 db ajánlat érkezett be, melyből 2 db érvénytelen lett. Az összegzés 2013. 12.21-én megküldésre került. A Vállalkozási szerződés a nyertes ajánlattevővel 2014. 01.06-án aláírásra került. A pályázat előkészítéséhez 2012-ben 3 ajánlatos beszerzést folytattunk le az energetikai audit és az energetikai tanúsítvány készítésére, tervezési feladatok elvégzésére, valamint az energetikai munkarészek ellátására. A nyertes ajánlattevőkkel a szerződések aláírásra kerültek. A pályázathoz a dokumentumok elkészültek. A pályázat előkészítéséhez projektmenedzsmeni feladatok ellátására 2012. 12.13-án 3 ajánlatos beszerzés indítottunk. Az ajánlatok beérkezése után a nyertes ajánlattevővel 2013.01.21-én szerződést kötöttünk. A projektmenedzsmen a feladatát ellátta a pályázat befogadásra került. A kivitelezőnek a munkaterület 2014.02.19-én átadásra került. A kivitelező a munkát megkezdte. Szerződése szerint részszámlát 20-40-60-80 %-nak elérésekor adhat be. A kivitelezés az ütemtervhez képest előrehaladottabban halad.

4. Indikátorok

1. Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése (t/év) (t/év)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2014.04.14	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": -

2. Energiahatékonyság növelés révén megtakarított éves elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége (GJ/év)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2014.04.14	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": -

4.1. Indikátor eltérés magyarázat

Indokolja, ha a célok teljesülésében eltérés mutatkozik a tervektől:
A kivitelezés még folyamatban van. A támogatási szerződésben lévő indikátorok teljesülési időpontja: 2015.12.31-től kezdődik.

NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;
- a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket betartom és a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos, támogatási szerződésben illetve támogatói okiratban vállalt kötelezettségeknek eleget teszek.

Kelt:

.....
(Fő)kedvezményezett, vagy a
(Fő)kedvezményezett aláírásra
jogosult képviselője

Utolsó módosítás:	2014.04.15 15:47:10
Végleges mentés:	2014.04.15 15:47:40
PDF fájl generálás:	2014.04.15 15:47:55