

2. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ

1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló tárgyát képező időszak:	Kezdő dátuma: 2014.04.15	Záró dátum: 2014.05.13
Beszámoló kitöltéséért felelős személy:	Panyi Beáta	
Telefon:	+36 (24) 505549	
Fax:	+36 (24) 505531	
Email:	panyi.beata@szigetszentmiklos.hu	
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése		
Tényleges kezdet dátuma:		
Várható fizikai befejezés dátuma:	2014.12.31	

2. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
1	Megvalósítás - Mérnöki feladatok						
2	Megvalósítás - Tájékoztatás, nyilvánosság						
3	Előkészítés - Közbeszerzés						
4	Előkészítés - Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése						
5	Megvalósítás - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások						
6	Előkészítés - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások						
7	Megvalósítás - Építési munkák	2014.01.10	2014.12.11	2014.01.10	2014.12.11	A jelenlegi készültségi fok a Batthyány Kázmér Gimnáziumban esetében: külső hőszigetelés:95%, nyílászáró csere:97%, gépészet:0%. A Bíró Lajos Általános Iskola esetében: külső hőszigetelés, nyílászáró csere, tetőszigetelés, gépészet:0%. A József Attila Általános Iskola esetében:külső hőszigetelés: 80%, nyílászáró csere:100%, gépészet:100%. A Lakihegyi Tagóvodában: külső hőszig.:97%, nyílászáró csere:100%,	A kivitelezés az ütemtervhez képest gyorsabban halad.

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
						gépészet:100%. A Mocorgó Óvoda: külső hőszig.:27%, nyílászáró csere:100%, gépészet:100%.	

2.1. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számveteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	Teljesítést alátámasztó dokumentum felsorolása	A korábbi IB sorsz áma	Közbesz erzés köteles
1	Megvalósítás - Mérnöki feladatok					
2	Megvalósítás - Tájékoztatás, nyilvánosság					
3	Előkészítés - Közbeszerzés					
4	Előkészítés - Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése					
5	Megvalósítás - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások					
6	Előkészítés - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások					
7	Megvalósítás - Építési munkák	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	SM-2014/187/V2	építési napló	1	Igen

3. Összefoglaló:

KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.

A kivitelezés folyamatosan halad. A Vállalkozási szerződésben rögzítettek szerint részszámlát 20-40-60-80% elérésekor nyújthat be a Vállalkozó. Az Időszakos beszámoló 2. pontjában rögzített készültségi fokok alapján megállapítható, hogy a kivitelezés az ütemtervhez képest gyorsabban halad. A kivitelezés során pótmunka igények merültek fel, melyeket a Kedvezményezett benyújtott a Közreműködő Szervezet felé elbírálásra.

4. Indikátorok

1. Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése (t/év) (t/év)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2014.05.13	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0
2. Energiahatékonyság növelés révén megtakarított éves elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége (GJ/év)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2014.05.13	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0

NYILATKOZAT

Mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;
- a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket betartom és a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos, támogatási szerződésben illetve támogatói okiratban vállalt kötelezettségeknek eleget teszek.
- A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.

.....
(Fő)kedvezményezett, vagy a
(Fő)kedvezményezett aláírásra
jogosult képviselője

Főbb időpontok:

Utolsó módosítás:	2014.05.28 11:56:28
Lezárás időpontja:	2014.05.29 12:57:43
PDF fájl generálás:	2014.07.04 8:10:23